

表3-1

上海市嘉定区2017年--2018年末发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排	
2017年上海市政府一般债券（一期）	1705506	一般债券	9.8	2017-11-03	3.75%	3年	104.0	9.8	101.5	9.8	
2017年上海市政府一般债券（二期）	1705507	一般债券	14.6	2017-11-03	3.97%	5年	195.4	14.6	195.4	14.6	
2017年上海市政府一般债券（三期）	1705508	一般债券	9.7	2017-11-03	4.06%	7年	221.2	9.7	221.2	9.7	
2017年上海市政府一般债券（四期）	1705509	一般债券	14.8	2017-11-03	4.07%	10年	319.2	14.8	286.2	14.8	
2018年上海市政府一般债券（一期）	1805151	一般债券	6.9	2018-07-19	3.24%	3年	101.3	6.9	89.3	6.9	
2018年上海市政府一般债券（二期）	1805152	一般债券	6.9	2018-07-19	3.32%	5年	58.5	6.9	47.9	6.9	
2018年上海市政府一般债券（三期）	1805153	一般债券	10.1	2018-07-19	3.55%	7年	113.5	10.1	91.6	10.1	
2018年上海市政府一般债券（四期）	1805154	一般债券	10.2	2018-07-19	3.57%	10年	50.6	10.2	48.1	10.2	



上海市嘉定区2017年--2018年末发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排			
2017年上海市政府专项债券（一期）	1705123	普通专项债券	7.6	2017-06-05	3.75%	5年	保障性住房	122.3	7.6	92.1	7.6		
2017年上海市政府专项债券（二期）	1705124	普通专项债券	4.9	2017-06-05	3.86%	7年	保障性住房、土地储备	40.4	4.9	35.8	4.9		
2017年上海市政府专项债券（三期）	1705125	普通专项债券	7.6	2017-06-05	3.83%	10年	保障性住房	52.5	7.6	37.1	7.6		
2017年上海市政府专项债券（四期）	147981	普通专项债券	4.9	2017-11-10	3.69%	3年	保障性住房、土地储备	9.4	4.9	7.2	4.9		
2018年上海市政府土地储备专项债券（一期）——2018年上海市政府专项债券（四期）	147553	土地储备专项债券	1.0	2018-09-14	3.79%	3年	土地储备	1.5	1.0	1.5	1.0		

上海市嘉定区2017年--2018年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2017年--2018年末新增一般债券资金收入		2017年--2018年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		83.0		83.0
1	2017年上海市政府一般债券（一期）	9.8	201一般公共服务支出	1.0
2	2017年上海市政府一般债券（二期）	14.6	207文化体育与传媒支出	2.7
3	2017年上海市政府一般债券（三期）	9.7	210医疗卫生与计划生育支出	2.5
4	2017年上海市政府一般债券（四期）	14.8	211节能环保支出	1.2
5	2018年上海市政府一般债券（一期）	6.9	212城乡社区支出	38.3
6	2018年上海市政府一般债券（二期）	6.9	213农林水支出	10.0
7	2018年上海市政府一般债券（三期）	10.1	214交通运输支出	18.3
8	2018年上海市政府一般债券（四期）	10.2	221住房保障支出	9.0



上海市嘉定区2017年--2018年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2017年--2018年末新增专项债券资金收入		2017年--2018年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		26.0		26.0
1	2017年上海市政府专项债券（一期）	7.6	212城乡社区支出	26.0
2	2017年上海市政府专项债券（二期）	4.9		
3	2017年上海市政府专项债券（三期）	7.6		
4	2017年上海市政府专项债券（四期）	4.9		
5	2018年上海市政府土地储备专项债券（一期）——2018年上海市政府专项债券（四期）	1.0		

上海市嘉定区2017年--2018年发行的新增债券存续期公开情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
1	嘉北郊野公园	506158	2017年一般债券	38000	建设进度95%，处于建设阶段已部分启用	
2	嘉宝片林动迁及建设	367748	2017年一般债券	10000	已启用	
3	嘉定新城动迁安置基地	166378	2017年一般债券	50000	已启用	
4	同济小镇百安公路二期（于田路-和静路）	16538	2017年一般债券	2400	建设进度43%，处于建设阶段尚未启用	
5	轨道交通11号线赛车场站	1844200	2017年一般债券	8000	已启用	
6	华江路跨吴淞江大桥	8343	2017年一般债券	4300	已启用	
7	惠平路（老翔黄路-金昌路）	21530	2017年一般债券	1600	已启用	
8	办证中心建设	43980	2017年一般债券	9000	建设进度59.13%，处于建设阶段尚未启用	
9	老旧小区二次供水改造	33830	2017年一般债券	10800	已启用	
10	泰和水厂	83580	2017年一般债券	10000	建设进度70%，处于建设阶段尚未启用	
11	轨道14号线	206174	2017年一般债券	22700	建设进度80%，处于建设阶段尚未启用	
12	墨玉北路延伸段（钱门塘路-宝钱公路）	13219	2017年一般债券	7000	建设进度45%，处于建设阶段尚未启用	
13	涉铁道路建设	81723	2017年一般债券	20000	建设进度60%，处于建设阶段已部分启用	
14	南翔污水厂配套管网	15266	2017年一般债券	3400	建设进度80%，已部分启用	
15	真新社区09-7、09-6A地块地下空间工程	42876	2017年一般债券	10000	因工程前期手续审批原因，项目尚未开工	
16	和硕路建设及动迁	16000	2017年一般债券	7000	因项目主体变更原因，项目尚未开工	



17	嘉闵高架（北一段、北二段）	439110	2017年一般债券	22000	建设进度80%，处于建设阶段已部分启用	
18	沪宜公路大修	141386	2017年一般债券	7070	已启用	
19	G1501高速永盛路下匝道	2142	2017年一般债券	1930	已启用	
20	岳普路（武乡路-胜竹路）	4400	2017年一般债券	800	已启用	
21	轨道交通11号线赛车场站	1844200	2017年一般债券	7000	已启用	
22	嘉宝片林动迁及建设	367748	2017年一般债券	90000	已启用	
23	环境综合整治	110000	2017年一般债券	110000	已启用	
24	轨道交通11号线赛车场站	1844200	2017年一般债券	2600	已启用	
25	轨道交通11号线建设费用	1844200	2017年一般债券	33400	已启用	
26	安亭宅基地置换项目	139770	2017年专项债券	55000	已运营	
27	黄渡大居	385000	2017年专项债券	21000	建设进度60%，处于建设阶段尚未运营	
28	唐家苑安置房回购	113839	2017年专项债券	17000	建设进度99.92%，处于建设阶段尚未运营	
29	安亭宅基地置换项目	139770	2017年专项债券	10000	已运营	
30	复华园区土地储备	120000	2017年专项债券	13000	建设进度70%，土地尚未出让	
31	中医院动迁	30000	2017年专项债券	9000	建设进度66.67%，处于建设阶段尚未运营	
32	14号线动迁安置基地建设（海蓝路北榆中路西）	64000	2017年专项债券	39000	建设进度70%，处于建设阶段尚未运营	
33	马陆农场地块（崇文路南康荣路两侧）	30000	2017年专项债券	10000	建设进度90%，土地尚未出让	
34	黄渡大居	385000	2017年专项债券	1000	建设进度60%，处于建设阶段尚未运营	
35	大型社区云翔拓展区	678000	2017年专项债券	30000	建设进度84%，处于建设阶段尚未运营	



36	菊园城中村改造项目	160000	2017年专项债券	45000	建设进度75%，处于建设阶段尚未运营	
37	嘉定区江桥医院新建工程	62299	2018年一般债券	3954	建设进度45.54%，处于建设阶段尚未启用	
38	福海路延伸段（墅沟路）	11553	2018年一般债券	1200	已启用	
39	上海市嘉定区中心医院改扩建工程	30572	2018年一般债券	2500	建设进度58%，处于建设阶段尚未启用	
40	汇善路公交站	1744	2018年一般债券	1744	因项目前期手续办理进度滞后，项目尚未开工	
41	嘉北郊野公园土地整治项目	506158	2018年一般债券	4000	建设进度95%，处于建设阶段已部分启用	
42	华江路跨吴淞江大桥	8343	2018年一般债券	600	已启用	
43	马陆金沙湾1号地块（西地块）动迁配套商品房项目	214922	2018年一般债券	40000	已启用	
44	同济小镇百安公路二期（于田路-和静路）	16538	2018年一般债券	3400	建设进度43%，处于建设阶段尚未启用	
45	11号线陈翔路站	19848	2018年一般债券	816	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用	
46	墨玉北路北延伸（钱门塘路-宝钱公路）	13219	2018年一般债券	3700	建设进度45%，处于建设阶段尚未启用	
47	于塘路（雅丹路-和静路）	10647	2018年一般债券	1800	建设进度78%，处于建设阶段尚未启用	
48	安亭医院迁建项目	50867	2018年一般债券	4686	建设进度47.21%，处于建设阶段尚未启用	
49	嘉盛东路（浏翔路—区界）	66685	2018年一般债券	600	已启用	
50	嘉定体育中心新建项目	47282	2018年一般债券	9706	已启用	
51	办证中心建设	43980	2018年一般债券	2543	建设进度59.13%，处于建设阶段尚未启用	
52	陈行原水支线项目	67893	2018年一般债券	4000	已启用	
53	嘉北至安亭原水管线	48469	2018年一般债券	5000	建设进度70%，处于建设阶段已部分启用	
54	瑞金医院（嘉定）新建项目	32695	2018年一般债券	5000	已启用	



55	嘉闵高架（北一段、北二段）	439110	2018年一般债券	8453	建设进度80%，处于建设阶段已部分启用	
56	市政设施重大工程项目前期费	19139	2018年一般债券	15463	建设进度57%，处于建设阶段已部分启用	
57	规划二路	15988	2018年一般债券	300	建设进度95%，处于建设阶段已部分启用	
58	规划一路（远景河—外钱公路）	35395	2018年一般债券	4500	建设进度40%，处于建设阶段尚未启用	
59	钱门塘污水总管及泵站	5798	2018年一般债券	500	建设进度80%，处于建设阶段已部分启用	
60	钱门塘路	17724	2018年一般债券	300	建设进度80%，处于建设阶段已部分启用	
61	嘉定区江桥医院新建工程	62299	2018年一般债券	982	建设进度45.54%，处于建设阶段尚未启用	
62	海上文博苑新建	89850	2018年一般债券	74	建设进度2.12%，处于建设阶段尚未启用	
63	上海市嘉定区中心医院改扩建工程	30572	2018年一般债券	4168	建设进度58%，处于建设阶段尚未启用	
64	嘉盛西路（胜辛路-朱旺路）	65148	2018年一般债券	1500	已启用	
65	纪鹤路跨吴淞江大桥	16135	2018年一般债券	1100	已启用	
66	和宁路南段（沪宜公路-嘉安公路）	10058	2018年一般债券	900	已启用	
67	办证中心建设	43980	2018年一般债券	7457	建设进度59.13%，处于建设阶段尚未启用	
68	安亭医院迁建项目	50867	2018年一般债券	1997	建设进度47.21%，处于建设阶段尚未启用	
69	G2北辅道（博园路-嘉闵高架）	11183	2018年一般债券	1000	已启用	
70	于田路（和静路-曹安路）	25152	2018年一般债券	7900	已启用	
71	安亭医院迁建项目	50867	2018年一般债券	3	建设进度47.21%，处于建设阶段尚未启用	
72	海上文博苑新建	89850	2018年一般债券	16926	建设进度2.12%，处于建设阶段尚未启用	
73	嘉定区江桥医院新建工程	62299	2018年一般债券	1063	建设进度45.54%，处于建设阶段尚未启用	



74	上海市嘉定区中心医院改扩建工程	30572	2018年一般债券	164	建设进度58%，处于建设阶段尚未启用	
75	枢宇路（娄红路—往东200米）道路工程	986	2018年一般债券	986	因动拆迁未完成，项目尚未开工	
76	泰业街（胜竹路—皇庆路）（皇庆路—南港桥）道路工程	810	2018年一般债券	810	因项目前期手续办理进度滞后，项目尚未开工	
77	树屏路（霍城路—白墙港）道路工程	3425	2018年一般债券	3425	因项目调整，进度滞后原因，项目尚未开工	
78	新猗路（汇发路—汇荣路）道桥工程	1925	2018年一般债券	1925	因项目前期手续办理进度滞后，项目尚未开工	
79	嘉闵高架（北一段、北二段）	439110	2018年一般债券	30947	建设进度80%，处于建设阶段已部分启用	
80	郊野公园一期开园范围市政管线及路灯工程项目	8986	2018年一般债券	1098	已启用	
81	郊野公园一期开园范围配套工程项目	26194	2018年一般债券	7846	建设进度99%，处于建设阶段已部分启用	
82	郊野公园信息化项目	3959	2018年一般债券	3431	建设进度60%，处于建设阶段已部分启用	
83	陈翔路（沪宜路—芳林路）	62309	2018年一般债券	2000	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用	
84	11号线陈翔路站	19848	2018年一般债券	3183	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用	
85	兴贤路（新宝路—嘉朱公路）道路工程	1644	2018年一般债券	1644	因项目前期手续办理进度滞后，项目尚未开工	
86	郊野公园北游客集散广场	2012	2018年一般债券	920	已启用	
87	郊野公园西游客集散广场	2377	2018年一般债券	1620	已启用	
88	郊野公园西北游客集散广场	2351	2018年一般债券	2200	已启用	
89	郊野公园开口段改造工程	1452	2018年一般债券	472	已启用	
90	郊野公园土地整治项目区土地整理复垦	5316	2018年一般债券	4080	建设进度75%，处于建设阶段已部分启用	
91	皇庆路（和硕路—城北路）道路工程	1581	2018年一般债券	1581	因项目前期手续办理进度滞后，项目尚未开工	
92	汇善路（嘉朱公路—往西137米）道路工程	832	2018年一般债券	832	因项目前期手续办理进度滞后，项目尚未开工	



93	嘉北郊野公园土地整治项目	506158	2018年一般债券	102000	建设进度95%，处于建设阶段已部分启用	
94	安亭镇兰塘地块农民宅基地置换项目	14500	2018年专项债券	10000	建设进度99%，土地尚未出让	